

59		845.980.000 €	951.846.000 €	105.866.000 €	33	23.735.726 €	32.181.239 €	49.949.035 €	-27.324.076 €	924.521.924 €		
Liegenschaftsbezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	Beginn	Übergabe	ursprüngliche genehmigte HU-Bau Summe	aktuelle genehmigte HU-Bau Summe einschl. Nachtrag	Summe Nachträge	Anzahl der NT	Preissteigerung	zusätzliche Nutzerforderung	Zusätzliche, baulich bedingte u. unvorhergesehene Maßnahmen	Einsparungen	Istausgaben bzw. Abrechnungsprognose
Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden	OTH Abg, NB KWK-Technikum	30.08.2014	01.07.2016	1.800.000 €	1.925.000 €	125.000 €	1	75.000 €	50.000 €		-26.257 €	1.898.743 €
Universität Bamberg	UB, Heumarkt Neub. Teilbiblio. II BA-ABGS	14.09.2015	02.03.2018	4.000.000 €	4.550.000 €	550.000 €	1	467.300 €		82.700 €	-39.657 €	4.510.343 €
Universität Bamberg	UB, Schillerplatz Büro-, Seminargebäude	04.07.2016	28.09.2018	6.500.000 €	6.950.000 €	450.000 €	1	145.000 €		305.000 €	-226.755 €	6.723.245 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg	HS CO Zentrum f. Mobilität u. Energie 1.BA	26.03.2015	02.07.2017	8.500.000 €	9.500.000 €	1.000.000 €	1		1.000.000 €		3.527 €	9.503.527 €
Universität Bayreuth	Uni Gesamt, Hörsaalsanierungen	11.07.2016	14.10.2018	3.000.000 €	3.000.000 €						-6.519 €	2.993.481 €
Universität Bayreuth	Uni NMR, Errichtung NMR-Spektrometer	01.12.2012	15.09.2016	12.100.000 €	12.100.000 €						-6.440 €	12.093.560 €
Universität Erlangen-Nürnberg	Orang, Umbau und Sanierung - Planung -	02.03.2009	30.09.2015	6.500.000 €	10.230.000 €	3.730.000 €	2	0 €	0 €	3.730.000 €	-2.131 €	10.227.869 €
Universität Erlangen-Nürnberg	TechChem, Asbestsanierung Gruppe Chemie	12.01.2015	30.04.2016	3.400.000 €	3.400.000 €						-561.680 €	2.838.320 €
Universität Erlangen-Nürnberg	Neubau Forschungsbau IZNF	31.05.2016	17.12.2018	41.700.000 €	41.700.000 €						-4.031.295 €	37.668.705 €
Universität Erlangen-Nürnberg	Chemikum, Neubau Chemikum incl. MZG f. NF	15.09.2009	07.11.2017	80.000.000 €	108.200.000 €	28.200.000 €	2	8.000.000 €	2.600.000 €	17.600.000 €	-4.967.868 €	103.232.132 €
Universität Erlangen-Nürnberg	BioFZ, Neubau Laborgebäude mit Reinraum	11.04.2013	29.02.2016	12.390.000 €	12.390.000 €						1.682 €	12.391.682 €
Technische Hochschule Nürnberg	TH, Brandschutzm. Ostgel. Prio 1b, 2, 3	18.02.2019	30.09.2019	4.930.000 €	4.930.000 €						-855.320 €	4.074.680 €
Universität Erlangen-Nürnberg	ErschlITF, Neuordn. Wärmevers./Verkehr.	01.04.2016	14.01.2019	6.950.000 €	6.950.000 €						-1.295.557 €	5.654.443 €
Universität Erlangen-Nürnberg	ErschlITF, Kälteverbund	16.01.2017	14.01.2019	14.100.000 €	14.100.000 €						-309.967 €	13.790.033 €
Universität Regensburg	UR Bio, Vorabmaßnahme Biotechnikum	08.11.2018	01.11.2019	2.513.000 €	2.513.000 €						-200.000 €	2.313.000 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg	HSR OTH, Aufbau einer Kälteversorgung	30.06.2016	01.12.2018	7.150.000 €	7.150.000 €						-996.429 €	6.153.571 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg	HS R, Gebäude für die Technik (Labor)	07.07.2013	13.02.2020	33.700.000 €	33.700.000 €						-204.177 €	33.495.823 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg	HS R, Neubau FB Informatik u. Mathematik	24.06.2013	13.02.2020	26.300.000 €	28.800.000 €	2.500.000 €	1		2.500.000 €		-5.082.147 €	23.717.853 €
Universität Würzburg - Institute Hubland	InstHubl, C2 Neubau Anorganische Chemie	18.05.2015	26.09.2019	33.487.000 €	33.487.000 €						347.980 €	33.834.980 €
Universität Würzburg - Institute Hubland	InstHubl, Neubau zentr. Praktikumsgebäude	27.08.2011	14.05.2016	11.500.000 €	11.500.000 €						189.753 €	11.689.753 €
Universität Würzburg - Institute Hubland	InstHubl, Neubau Nanosystemchemie	06.06.2014	04.10.2016	8.750.000 €	8.750.000 €						-95.229 €	8.654.771 €
Universität Würzburg - Institute Hubland	InstHubl, Konv. Leighton Fuß-u. Radwegbrücke	11.02.2013	22.07.2015	2.810.000 €	2.810.000 €						-8.654 €	2.801.346 €
Universität Würzburg - Institute linke Mainseite	InstLiMain, Biowissenschaft 2.BA Umbaumaßn.	05.03.2013	05.04.2016	7.550.000 €	7.550.000 €						-8.982 €	7.541.018 €
Universität Würzburg - Institute Innenstadt	InstInnst, Neue Uni 1.TBM Hgz- u. Flachdach	10.03.2014	04.10.2016	3.800.000 €	3.800.000 €						-66.942 €	3.733.058 €
Universität Augsburg	UNIGesamt, Erweiterungsbau Kunst	03.01.2015	12.10.2018	4.950.000 €	6.073.000 €	1.123.000 €	2	703.444 €	96.129 €	323.427 €	-138.964 €	5.934.036 €
Universität Augsburg	UNIGesamt, Sanierung Parkdeck	16.03.2015	30.05.2016	4.300.000 €	4.300.000 €						-65.034 €	4.234.966 €
Universität Augsburg	UNIEichl, San. Umb. staats. Geb. F1-F5, 2.TBM	02.05.2016	31.07.2019	8.700.000 €	8.700.000 €						101.971 €	8.801.971 €
Technische Universität München	TUM, 8.BA 1.TBM Ert. MSNetz 1.San.abschn	02.07.2015	03.07.2016	1.700.000 €	1.700.000 €						-203.162 €	1.496.838 €
Technische Universität München	TUM, 8.BA 1.TBM Ert. MSNetz 2.San.abschn	04.04.2016	10.01.2017	1.700.000 €	1.700.000 €						-51.832 €	1.648.168 €
Technische Universität München	TUM, Ges. erschl. 7.BA 2.TBM San. Fernw. 3.AS	01.08.2017	15.01.2019	2.100.000 €	2.100.000 €						-81.695 €	2.018.305 €
Technische Universität München	TUM, San. Fernwärme 4. SA STBA-TIWI	01.01.2017	15.09.2018	2.200.000 €	2.200.000 €						202.947 €	2.402.947 €
Technische Universität München	TUM, 8.BA 1.TBM Ert. MSNetz 3.San.abschnitt	14.06.2017	01.04.2018	1.700.000 €	1.700.000 €						59.507 €	1.759.507 €
Technische Universität München	TUM, Ertüchtigung MS-Netz 4. SA	30.09.2018	01.09.2020	2.300.000 €	2.300.000 €						-128.133 €	2.171.867 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Ingolstadt	TH IN, Fachhochschule IN, Erw. 1. BA	01.08.2011	14.04.2016	51.000.000 €	60.560.000 €	9.560.000 €	1	1.989.156 €		7.570.844 €	-150.565 €	60.409.435 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Ingolstadt	TH IN, Errichtung Forschungsbau CARISSMA	29.12.2013	30.09.2016	26.250.000 €	27.960.000 €	1.710.000 €	1	516.000 €	274.000 €	920.000 €	-1.937.500 €	26.022.500 €
Technische Universität München	TUM Zentral, Sanierung Thierschbau 2.BA	02.05.2015	30.09.2019	17.930.000 €	25.370.000 €	7.440.000 €	3	228.000 €	3.411.000 €	3.801.000 €	-2.037.365 €	23.332.635 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU Lu25, Zentralbibliothek Philologicum	07.08.2015	19.09.2019	38.000.000 €	42.535.000 €	4.535.000 €	1	3.625.000 €		910.000 €	575.024 €	43.110.024 €
Technische Universität München	TUM ZHS M, Sicherungsmaßn Sportzentrum	03.04.2017	30.11.2020	19.750.000 €	38.600.000 €	18.850.000 €	3		17.500.000 €	1.350.000 €	-20.690 €	38.579.310 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU Kön8-18, Erschließg. EntwicklCampus	01.04.2015	30.06.2019	7.620.000 €	7.620.000 €						459.740 €	8.079.740 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU Kön8-18, Nano-Inst. EntwicklCampus	22.10.2015	09.10.2019	26.000.000 €	29.800.000 €	3.800.000 €	1	1.111.614 €	1.345.375 €	1.343.011 €	-989.564 €	28.810.436 €
Technische Universität München	TUM Gar allg, Erschließungsmaßnahme 2.1	10.03.2014	31.03.2020	23.560.000 €	23.560.000 €						-663.706 €	22.896.294 €
Technische Universität München	TUM Gar NQ, nachf. Ertüchtigt VersKanäle	27.05.2014	31.03.2015	3.790.000 €	3.790.000 €						-1.106.832 €	2.683.168 €
Technische Universität München	TUM Gar Mensa, Neubau Mensa	18.12.2015	24.07.2019	44.500.000 €	45.486.000 €	986.000 €	1	986.000 €			9.952 €	45.495.952 €
Technische Universität München	TUM Gar Ch, Neub. Bayr. NMR-Zentr. 2.TBM	21.09.2015	03.02.2017	16.005.000 €	16.005.000 €						-259.245 €	15.745.755 €
Technische Universität München	TUM Gar CNW, Interims-Hörsäle II	29.01.2018	10.10.2018	5.000.000 €	7.000.000 €	2.000.000 €	2	948.996 €		1.051.004 €	7.291 €	7.007.291 €
Hochschule München	HM, Neubau KiTa HM und DHM	29.03.2012	15.11.2018	4.225.000 €	4.895.000 €	670.000 €	1	161.578 €		508.422 €	-403.195 €	4.491.805 €
Hochschule München	HM L, Generalsanierung Mensa L-Bau	15.08.2016	02.05.2018	4.750.000 €	4.750.000 €						-198.274 €	4.551.726 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU Oett67, 1.TBM WC-Sanierung	16.03.2013	31.12.2020	3.800.000 €	3.800.000 €						-293.157 €	3.506.843 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU OSH, Neubau eines Haustierzentrums	01.11.2015	30.12.2015	6.000.000 €	6.000.000 €						121.359 €	6.121.359 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU OSH TÄFak, MoorVG Hof2 SPF-Tierhalt	23.11.2008	25.08.2016	7.000.000 €	7.000.000 €						259 €	7.000.259 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU OSH TÄF, Zentrale Einrichtungen 1	11.08.2015	30.03.2018	7.650.000 €	7.650.000 €						-389.480 €	7.260.520 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU Gar Ph, Neub. CALA (Laseraanwendung)	02.08.2012	31.12.2018	66.980.000 €	72.172.000 €	5.192.000 €	1		5.192.000 €	0 €	19.440 €	72.191.440 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU INK Anat, 3.BA Sanierung Ostflügel	11.01.2014	18.01.2016	6.460.000 €	7.560.000 €	1.100.000 €	1			1.100.000 €	-498.544 €	7.061.456 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU NWI, Neubau BioSys M	03.09.2012	14.12.2015	24.500.000 €	24.500.000 €						0 €	24.500.000 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU GH NWI, Umbau Prof. Ochsenfeld 1.TBM	30.03.2017	02.05.2018	2.500.000 €	3.290.000 €	790.000 €	1	296.000 €	189.000 €	305.000 €	-78.028 €	3.211.972 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU WG Mart, Erschl. Erweiterungsgel. 2.BA	01.03.2011	30.06.2019	7.700.000 €	8.400.000 €	700.000 €	1			700.000 €	-354.337 €	8.045.663 €
Ludwig-Maximilians-Universität München	LMU WG Mart, Neubau Studentenbistro	19.08.2016	04.09.2018	7.200.000 €	7.200.000 €						-187.924 €	7.012.076 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Deggendorf	TH Deg., Erweiterung	02.05.2012	22.02.2014	39.000.000 €	48.250.000 €	9.250.000 €	3	3.078.958 €	393.279 €	5.777.763 €	-128.726 €	48.121.274 €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Deggendorf	TH Deg., Transferzen. Technik u. Innovation	15.04.2015	22.01.2018	5.730.000 €	7.335.000 €	1.605.000 €	1	1.403.680 €	130.456 €	70.864 €	-66.547 €	7.268.453 €